



COMUNE DI CANICATTI'

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA XXIV MAGGIO

CUP: PROV0000057538

Progetto Esecutivo

PROGETTISTA

Ing. Vincenzo Guagenti
Via Prosperina, 4 - 92024 Canicatti (AG)
email: ing.vincenzo@comunicati.it
pec: vincenzo@comunicati.it
tel: 0932 728355

Vincenzo Guagenti

COMMITTENTE

Comune di Canicatti

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Geom. Giuseppe Cipollina
Via Cesare Battisti, 8 - 92024 Canicatti (AG)

COLLABORATORI DEL R.U.P.

Geom. Diego Salanga
Geom. Giacobino Nicotia

VISTI E APPROVAZIONI

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
con Verbale n. *13* del *01* *LUG* 2026

TITOLO

Cronoprogramma dei lavori

TAV. N°	DATA	REV. N°	DESCRIZIONE
5.8	Giugno 2026		Emissione
SCALA			

RIEPILOGO: Giorni Previsti 365 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MESE1	MESE2	MESE3	MESE4	MESE5	MESE6	MESE7	MESE8	MESE9	MESE10	MESE11	MESE12
1.- Incantieramento	0,00	01/01/2027	03/01/2027	3												
2.- Piazza XXIV Maggio	240.967,65															
2.1.- Demolizioni	21.513,79	04/01/2027	13/01/2027	10												
2.2.- Pavimentazioni	219.453,86	14/01/2027	13/04/2027	90												
3.- Via Galileo Galilei	343.685,17															
3.1.- Demolizioni	42.715,53	14/04/2027	13/05/2027	30												
3.2.- Pavimentazioni	300.969,64	14/05/2027	10/09/2027	120												
4.- Via Risorgimento	48.321,03															
4.1.- Demolizioni	3.586,12	11/09/2027	13/09/2027	3												
4.2.- Pavimentazioni	44.734,91	14/09/2027	18/10/2027	35												
5.- Cortili	85.484,66															
5.1.- Demolizioni	6.135,45	19/10/2027	28/10/2027	10												
5.2.- Pavimentazioni	32.543,42	18/11/2027	27/12/2027	40												
5.3.- Ripristino sottoservizi	46.805,79	29/10/2027	17/11/2027	20												
6.- Arredi e verde	12.119,36	27/12/2027	29/12/2027	3												
7.- Smobilizzo cantiere	0,00	29/12/2027	31/12/2027	3												
8.- Sicurezza	38.906,56	01/01/2027	31/12/2027	365												
PARZIALI					68.708,95	71.259,15	78.894,05	59.102,16	66.959,90	78.440,21	81.054,88	81.054,88	53.593,11	39.467,24	53.559,33	37.390,57
PROGRESSIVI					68.708,95	139.968,10	218.862,15	277.964,31	344.924,21	423.364,42	504.419,30	585.474,18	639.067,29	678.534,53	732.093,86	769.484,43
MESE					MESE1	MESE2	MESE3	MESE4	MESE5	MESE6	MESE7	MESE8	MESE9	MESE10	MESE11	MESE12
■ SAL																
PARZIALI					68.708,95	71.259,15	78.894,05	59.102,16	66.959,90	78.440,21	81.054,88	81.054,88	53.593,11	39.467,24	53.559,33	37.390,57
PROGRESSIVI					68.708,95	139.968,10	218.862,15	277.964,31	344.924,21	423.364,42	504.419,30	585.474,18	639.067,29	678.534,53	732.093,86	769.484,43