



COMUNE DI CANICATTI'
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

LAVORI DI RIGENERAZIONE URBANA PIAZZA XXIV MAGGIO

CUP: H59J24001180002

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

PROGETTISTA

Ing. Vincenzo Guagenti
Via Proserpina, 4 - 92064 Canicatti (AG)
email: ing.vincenzoguagenti@gmail.com
pec: vincenzo.guagenti@ingpec.es
tel: 347.7263264

vincenzo
guagenti
Ordine degli
Ingegneri della
Provincia di
Agrigento
Ingegnere
02.03.2026
10:38:34
GMT+00:00

COMMITTENTE

Comune di Canicatti

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Giuseppe Cipollina
Via Cesare Battisti, 5 - 92064 Canicatti (AG)

CIPOLLINA
GIUSEPPE
14.05.2026
16:11:21
GMT+02:00

COLLABORATORI DEL R.U.P.

Geom. Diego Stalanga
Geom. Giocchino Nicosia

VISTI E APPROVAZIONI

TITOLO

Cronoprogramma dei lavori

TAV. N°	DATA	REV. N°	DESCRIZIONE
5.8	Febbraio 2026		Emissione
SCALA			

RIEPILOGO: Giorni Previsti 365 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MESE1	MESE2	MESE3	MESE4	MESE5	MESE6	MESE7	MESE8	MESE9	MESE10	MESE11	MESE12
1.- Incantieramento	0,00	01/01/2027	03/01/2027	3	1											
2.- Piazza	240.967,65															
2.1.- Demolizioni	21.513,79	04/01/2027	13/01/2027	10	1	1										
2.2.- Pavimentazioni	219.453,86	14/01/2027	13/04/2027	90		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.- Via Galileo Galilei	343.685,17															
3.1.- Demolizioni	42.715,53	14/04/2027	13/05/2027	30				1	1	1	1	1	1	1	1	1
3.2.- Pavimentazioni	300.969,64	14/05/2027	10/09/2027	120					1	1	1	1	1	1	1	1
4.- Via Risorgimento	48.321,03															
4.1.- Demolizioni	3.586,12	11/09/2027	13/09/2027	3									1	1		
4.2.- Pavimentazioni	44.734,91	14/09/2027	18/10/2027	35									1	1	1	1
5.- Cortili	85.484,66															
5.1.- Demolizioni	6.135,45	19/10/2027	28/10/2027	10												
5.2.- Pavimentazioni	32.543,42	18/11/2027	27/12/2027	40												
5.3.- Ripristino sottoservizi	46.805,79	29/10/2027	17/11/2027	20												
6.- Arredi e verde	12.119,36	27/12/2027	29/12/2027	3												
7.- Smobilizzo cantiere	0,00	29/12/2027	31/12/2027	3												
8.- Sicurezza	38.906,56	01/01/2027	31/12/2027	365	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PARZIALI					68.708,95	71.259,15	78.894,05	59.102,16	66.959,90	78.440,21	81.054,88	81.054,88	53.593,11	39.467,24	53.559,33	37.390,57
PROGRESSIVI					68.708,95	139.968,10	218.862,15	277.964,31	344.924,21	423.364,42	504.419,30	585.474,18	639.067,29	678.534,53	732.093,86	769.484,43
MESE					MESE1	MESE2	MESE3	MESE4	MESE5	MESE6	MESE7	MESE8	MESE9	MESE10	MESE11	MESE12