





**OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI
TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"
CUP PROV0000057621**

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
con Verbale n. 15 del 02.07.2026

PROGETTO ESECUTIVO

Data emissione progetto: giugno 2026

Categoria:	CAPITOLARI
Codice:	D.5
Nome:	CRONOPROGRAMMA

Il progettista ZUNIK STUDIO s.r.l. 	Il RUP Geom. Giuseppe Cipollina 
Il progettista ZUNIK STUDIO s.r.l. 	Il RUP Geom. Giuseppe Cipollina 

RIEPILOGO: Prev. 01/01/2027 - 31/10/2027 = 304 gg. Giorni lavorativi Prev. 213 gg

LAVORI	IMPORTI	INIZIO	FINE	GIORNI	MESE1				MESE2				MESE3				MESE4				MESE5				MESE6				MESE7				MESE8				MESE9				MESE10																			
					9	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	5	12	19	26	4	11	18	25	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31																
Demolizioni	62.807,95	01/mese 1	21/mese 1	21	A1																																																							
Reti	11.783,15	22/mese 1	31/mese 3	69					B2				A1				B3																																											
Pavimentazioni stradali	658.506,11	01/mese 3	22/mese 10	236																					A1																								B2											
Arredi	26.911,48	23/mese 10	31/mese 10	9																																													B2				A1				B3			
PARZIALI	-----				34.368,23				35.111,43				94.810,28				86.008,50				86.008,50				86.008,50				86.008,50				86.008,50				86.008,50				86.008,50				79.667,75															
PROGRESSIVI	-----				34.368,23				69.479,66				164.289,94				250.298,44				336.306,94				422.315,44				508.323,94				594.332,44				680.340,94				760.008,69																			
MESE	-----				MESE1				MESE2				MESE3				MESE4				MESE5				MESE6				MESE7				MESE8				MESE9				MESE10																			

1

Impresa 1