

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI CANICATTI'
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
REGIONE SICILIANA

OGGETTO: LAVORI DI "RIGENERAZIONE URBANA NELLA VIA G. VERDI
TRA LA VIA MONS. LA VECCHIA E LA VIA NAZIONALE"
CUP PROV0000057621

Progetto verificato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023
con Verbale n. 15 del 02.07.2026

PROGETTO ESECUTIVO

Data emissione progetto: giugno 2026

Categoria:	Piano
Codice:	E.5
Nome:	Piano di disassemblaggio e demolizione selettiva (con Audit di pre-demolizione)

I progettisti ZUNK STUDIO s.r.l.	Collaboratori del RUP	II RUP Geom. Giuseppe Cipollina
   	Geom. Diego Sfalanga Geom. Gioacchino Nicosia	

Revisioni:



PIANO DI DISASSEMBLAGGIO A FINE VITA DELLE OPERE REALIZZANDE

I materiali previsti nel progetto sono:

Pavimentazioni in pietra naturale;

Conglomerato cementizio per fondazione stradale e per massetti;

Rete d'acciaio per rinforzo di getti di calcestruzzo;

Elementi decorativi in acciaio;

Cestini in ghisa;

Tubi in polietilene e PVC.

Tutti i materiali impiegati dovranno essere oggetto di demolizione selettiva/decostruzione e avviati a recupero/riutilizzo.

PIANO DI DISASSEMBLAGGIO **per le demolizioni e rimozioni previste nel presente progetto**

Nel presente progetto sono previste le seguenti demolizioni/rimozioni:

- Scarifica a freddo di strato superficiale d'asfalto;
- Demolizione di pavimento stradale costituito da basole in pietra naturale;
- Demolizione di pavimenti in pietra naturale;
- Demolizione di pavimento di marciapiedi in mattonelle di cemento;
- Demolizione di pavimento di marciapiedi in mattonelle d'asfalto;
- Rimozione di cordolature in pietra naturale;
- Demolizione di pavimentazione in calcestruzzo con riquadri in pietra lavica.

Il progetto prevede l'onere per la demolizione selettiva di detti materiali, la corretta separazione in cantiere per il riutilizzo o l'avvio a recupero.

AUDIT DI PREDEMOLIZIONE

per le demolizioni e rimozioni FUTURE degli elementi introdotti con il presente progetto.

<u>Elemento</u>	<u>Modalità demolizione- rimozione</u>	<u>% recupero</u>
<u>Elementi di pavimentazione in pietra naturale</u>	<u>demolizione selettiva, pulizia e recupero del materiale</u>	<u>100%</u>
<u>Malte, calcestruzzi, ecc...</u>	<u>Demolizione con mezzo meccanico, frantumazione e riutilizzo per sottofondi o trasporto presso centri di recupero inerti</u>	<u>100%</u>
<u>Opere in ferro</u>	<u>Rimozione e recupero</u>	<u>100%</u>
<u>Materiali plastici</u>	<u>Rimozione e conferimento presso centri specializzati per il riciclo</u>	<u>100%</u>