Studio Tecnico
Via Mozart n° 16 - 92024 - Canicattì (AG) Tel. +39 347 1959401 e-mail messinadanilo@virgilio.it

Dott. Arch. Danilo Messina
n°1361 dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento

Regione Siciliana

CITTA' DI CANICATTI'

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Lavori di rigenerazione urbana di via XX Settembre da piazza Roma fino allo spiazzo della chiesa di Sant'Eduardo

CUP: PROV0000057546

Studio di fattibilità Tecnico-Economica

REL.E07 - Cronoprogramma -

Data

Il progettista
Dott. Arch. Danilo Messina
Messina Danilo
25.02.2026 08:37:50 GMT+01:00

COLLABORATORE DEL RUP
Geom. Diego Sfalanga
SFALANGA DIEGO
25.02.2026 08:59:28 GMT+01:00

IL RUP
Geom. Giuseppe Cipollina
CIPOLLINA GIUSEPPE
25.02.2026 09:01:20 GMT+01:00

RIEPILOGO:Prev. 01/10/2026 – 11/06/2027 = 254 gg. Giorni lavorativi Prev.177 gg

	LAVORI	INIZIO	FINE	GIORNI	TIPOLOGIA CONTROLLO	TITOLO CONTROLLO
Primo Tronco	1.– Istallazione del cantiere	01/10/2026	05/10/2026	5		
	2.– Scavo a sezione obbligata	05/10/2026	08/10/2026	4		
	3.– Compattazione fondo degli scavi	08/10/2026	15/10/2026	8		
	4.– Posa tubazione e Pozzetti	12/10/2026	15/10/2026	4		
	5.– Posa pavimentazione	15/10/2026	24/10/2026	10		
	6.– Smobilizzo cantiere	23/10/2026	24/10/2026	2		
Secondo Tronco	7.– Istallazione Cantiere	24/10/2026	28/10/2026	5		
	8.– Scavo a sezione obbligata	28/10/2026	31/10/2026	4		
	9.– Compattazione fondo degli scavi	31/10/2026	07/11/2026	8		
	10.– Posa tubazione e Pozzetti	04/11/2026	07/11/2026	4		
	11.– Posa della Pavimentazione	07/11/2026	18/11/2026	10		
	12.– Smobilizzo cantiere	14/11/2026	18/11/2026	3		
Terzo Tronco	13.– Istallazione Cantiere	16/11/2026	20/11/2026	5		
	14.– Scavo a sezione obbligata	20/11/2026	23/11/2026	4		
	15.– Compattazione fondo degli scavi	23/11/2026	30/11/2026	8		
	16.– Posa tubazione e pozzetti	25/11/2026	28/11/2026	4		
	17.– Posa della Pavimentazione	28/11/2026	07/12/2026	10		
	18.– Smobilizzo cantiere	04/12/2026	07/12/2026	4		
Quarto Tronco	19.– Istallazione Cantiere	07/12/2026	11/12/2026	5		
	20.– Scavo a sezione obbligata	10/12/2026	13/12/2026	4		
	21.– Compattazione fondo degli scavi	13/12/2026	20/12/2026	8		
	22.– Posa tubazione e pozzetti	17/12/2026	20/12/2026	4		
	23.– Posa della pavimentazione	20/12/2026	31/12/2026	12		
	24.– Smobilizzo cantiere	29/12/2026	31/12/2026	3		
Quinto Tronco	25.– Istallazione Cantiere	31/12/2026	04/01/2027	5		
	26.– Scavo a sezione obbligata	04/01/2027	07/01/2027	4		
	27.– Compattazione fondo degli scavi	07/01/2027	14/01/2027	8		
	28.– Posa tubazione e pozzetti	12/01/2027	15/01/2027	4		
	29.– Posa della pavimentazione	15/01/2027	25/01/2027	11		
	30.– Smobilizzo Cantiere	22/01/2027	25/01/2027	4		
Sesto Tronco	31.– Istallazione del cantiere	25/01/2027	29/01/2027	5		
	32.– Scavo a sezione obbligata	28/01/2027	31/01/2027	4		
	33.– Compattazione fondo degli scavi	31/01/2027	06/02/2027	7		
	34.– Posa Tubazione e pozzetti	03/02/2027	06/02/2027	4		
	35.– Posa della Pavimentazione	06/02/2027	17/02/2027	12		
	36.– Smobilizzo cantiere	12/02/2027	15/02/2027	4		
Settimo Tronco	37.– Istallazione del cantiere	17/02/2027	20/02/2027	4		
	38.– Scavo a sezione Obbligata	20/02/2027	24/02/2027	5		
	39.– Compattazione fondo scavi	24/02/2027	03/03/2027	8		
	40.– Posa della tubazione e Pozzetti	01/03/2027	03/03/2027	3		
	41.– Posa della pavimentazione	03/03/2027	13/03/2027	11		
	42.– Smobilizzo cantiere	11/03/2027	13/03/2027	3		
Ottavo Tronco	43.– Istallazione cantiere	13/03/2027	16/03/2027	4		
	44.– Scavo a sezione Obbligata	16/03/2027	20/03/2027	5		
	45.– Compattazione fondo degli scavi	20/03/2027	29/03/2027	10		
	46.– Posa tubazione e pozzetti	26/03/2027	29/03/2027	4		
	47.– Posa della pavimentazione	29/03/2027	08/04/2027	11		
	48.– Smobilizzo Cantiere	06/04/2027	08/04/2027	3		
Nono Tronco	49.– Istallazione del cantiere	08/04/2027	12/04/2027	5		
	50.– Scavo a sezione obbligta	12/04/2027	16/04/2027	5		
	51.– Posa della tubazione e Pozzetti	16/04/2027	19/04/2027	4		
	52.– Realizzazione delle scale	16/04/2027	30/04/2027	15		
	53.– Compattazione fondo scavi	20/04/2027	27/04/2027	8		
	54.– Posa della Pavimentazione	27/04/2027	12/05/2027	16		
	55.– Smobilizzo cantiere	10/05/2027	12/05/2027	3		
Decimo Tronco	56.– Istallazione del cantiere	07/05/2027	10/05/2027	4		
	57.– Scavo a sezione Obbligata	10/05/2027	14/05/2027	5		
	58.– Compattazione fondo degli scavi	14/05/2027	21/05/2027	8		
	59.– Posa della tubazione e Pozzetti	17/05/2027	21/05/2027	5		
	60.– Posa della Pavimentazione	19/05/2027	28/05/2027	10		
	61.– Smobilizzo cantiere	26/05/2027	28/05/2027	3		
Undicesimo Tronco	62.– Istallazione del cantiere	26/05/2027	29/05/2027	4		
	63.– Scavo a sezione obbligata	29/05/2027	03/06/2027	6		
	64.– Compattazione fondo scavi	03/06/2027	10/06/2027	8		
	65.– Posa della tubazione e pozzetti	07/06/2027	10/06/2027	4		
	66.– Getto massicciata di cls	10/06/2027	11/06/2027	2		
	Smobilizzo Cantiere	07/06/2027	11/06/2027	5		
	MESE					